

Tiszaalpár Nagyközség szennyvízcsatorna építése								
2 heti ütemterv								
2014.05.12- 05.24-ig 20.-21. Hét								
20. Hét								
utcák	Útlezárás	Csatorna szám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Thököly u.	Teljes pályás	1-5-0	Bekötés építés	Bekötés építés	Bekötés építés	Bekötés építés	Bekötés építés	
Thököly u.	Teljes pályás	1-5-0	Vákumkutak telepítése	Vákumkutak telepítése	Vákumkutak telepítése	Vákumkutak telepítése	Vákumkutak telepítése	Vákumozás
Esze T. u.	-	1-0-0	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás
Alkotmány u.	Félpályás	1-8-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés			
Alkotmány u.	Félpályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés			
Hunyadi J.u.	Félpályás	1-4-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Dózsa GY. u.	Félpályás	1-2-0			Bekötés építés	Bekötés építés	bekötés építés	
Mátyás király u.	Félpályás	1-10-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Mátyás király u.	Félpályás	1-10-3	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Ady E. u.	Félpályás	5-1-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Ady E. u.	Félpályás	5-2-0	Bekötés építés	Bekötés építés	Bekötés építés	Bekötés építés	Bekötés építés	
Petőfi S. u.	Teljes pályás	5-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
21. Hét								
utcák	Útlezárás	Csatorna szám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Thököly u.	Teljes pályás	1-5-0	Bekötés építés	Bekötés építés	Bekötés építés	Bekötés építés	Bekötés építés	
Thököly u.	Teljes pályás	1-5-0	Vákumkutak telepítése	Vákumkutak telepítése	Vákumkutak telepítése	Vákumkutak telepítése	Vákumkutak telepítése	Vákumozás
Esze T. u.	-	1-0-0	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás
Alkotmány u.	Félpályás	1-8-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés			
Alkotmány u.	Félpályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés			
Hunyadi J.u.	Félpályás	1-4-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Dózsa GY. u.	Félpályás	1-2-0	Bekötés építés	bekötés építés	Bekötés építés	bekötés építés	bekötés építés	
Mátyás király u.	Félpályás	1-10-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Mátyás király u.	Félpályás	1-10-3	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Ady E. u.	Félpályás	5-1-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Ady E. u.	Félpályás	5-2-0	Bekötés építés	Bekötés építés	Bekötés építés	Bekötés építés	Bekötés építés	
Petőfi S. u.	Teljes pályás	5-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	

A fent említett utcákon reggel 7 óra és délután 17 óra között teljes pályás útlezárások várhatók.

Helyszíni építésvezető: Magyar Nándor 36-20/290-78-40