

Tiszaalpár Nagyközség szennyvízcsatorna építése								
2 heti ütemterv								
2014.07.14- 07.26-ig 29.-30. Hét								
29. Hét								
utcák	Útlezárás	Csatorna szám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Thököly u.	Teljes pályás	1-5-0	Vákumozás, talajvíz visszaállítása	Vákumozás, talajvíz visszaállítása	Vákumozás, talajvíz visszaállítása	Vákumozás, talajvíz visszaállítása	Vákumozás, talajvíz visszaállítása	Vákumozás, talajvíz visszaállítása
Dózsa GY. u.	Félpályás	1-2-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Dózsa GY. u.	-	1-2-0	Vákumkutak telepítése	Vákumkutak telepítése	vákumkutak telepítése	vákumkutak telepítése	vákumkutak telepítése	
Dózsa GY. u.	Teljes pályás	1-2-2	Útburkolat helyreállítás	Útburkolat helyreállítás	Útburkolat helyreállítás	Útburkolat helyreállítás	Útburkolat helyreállítás	
Ady E. u.	Részleges elkorlátozás	5-1-0	Nyomóvezeték építés	Nyomóvezeték építés	Nyomóvezeték építés	Nyomóvezeték építés	Nyomóvezeték építés	
Ady E. u.	Részleges elkorlátozás	5-2-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Ady E. u.	Részleges elkorlátozás	5-1-0, 5-2-0	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás
Bem u.	Teljes pályás	NY-400	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Rákóczi F. u.	-	5-0-0	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	
Kinizsi P. u.	-	3-0-0	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	
30. Hét								
utcák	Útlezárás	Csatorna szám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Thököly u.	Teljes pályás	1-5-0	Vákumozás, talajvíz visszaállítása	Vákumozás, talajvíz visszaállítása	Vákumozás, talajvíz visszaállítása			
Dózsa GY. u.	Félpályás	1-2-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Dózsa GY. u.	-	1-2-0	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás
Dózsa GY. u.	Teljes pályás	1-2-2	Útburkolat helyreállítás	Útburkolat helyreállítás	Útburkolat helyreállítás			
Csokonai V. M. u.	Félpályás	1-5-2			Útburkolat helyreállítás	Útburkolat helyreállítás	Útburkolat helyreállítás	
Ady E. u.	Részleges elkorlátozás	5-1-0	Nyomóvezeték építés	Nyomóvezeték építés	Nyomóvezeték építés	Nyomóvezeték építés	Nyomóvezeték építés	
Ady E. u.	Részleges elkorlátozás	5-2-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Ady E. u.	Részleges elkorlátozás	5-1-0, 5-2-0	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás
Bem u.	Teljes pályás	NY-400	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Bethlen G. u.	-	4-0-0	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	Átemelő udvartér kialakítás, térkövezés	

Megjegyzés:

A fent említett utcákon reggel 7 óra és délután 17 óra között teljes pályás útlezárások várhatók.

Helyszíni építésvezető: Magyar Nándor 36-20/290-78-40